

# 月間工事工程表

工事番号 A6-2-51025

工事名 高浜小学校等整備事業

2018 年 9 月




工期 2017/12/27 ~ 2021/3/30

現場代理人 伊藤 監理技術者 宇野 工事担当者 二村 近藤



曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	備考
工種	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
仮設工事																															
鉄筋工事																															
III工区																															
II工区																															
I工区																															
型枠工事																															
III工区																															
II工区																															
I工区																															
コンクリート工事																															
鉄骨工事																															
建具工事																															
1F																															
左官工事																															
木工事																															
硝子工事																															
外部工事																															



10/1(月) 塔屋③・④ Con打設

RF 外部足場組み立て

塔屋③・④ 柱圧接・配筋

塔屋③・④ 壁配筋

塔屋③・④ 梁・スラブ配筋

3F 梁・スラブ配筋

PP配筋

PP配筋

塔屋①・② 柱圧接・配筋

塔屋①・② 壁配筋

PP型枠

塔屋③・④ 柱・内壁建込 塔屋③・④ 壁返し

塔屋③・④ 梁・スラブ 型枠

3F 柱・壁・梁・スラブ型枠

PP型枠

塔屋①・② 柱・内壁建込

3F 柱・壁・梁・スラブ型枠

PP型枠

3F III工区 躯体Con

3F II工区 躯体Cor

3F I工区 躯体Con

内部階段③ 鉄骨階段据付

III→II→I 工区 外部バルコニー取付け

光庭2→1 サツ取付 厨房サツ取付

昇降口サツ取付

外部スチールサツ・階段室サツ取付

学校間仕切取付

防火シャッター取付

外部補修・Pコン埋め

1F サツバルコニー 詰め

外部補修

1Fバルコニー 段取り

1F 外部サツ 木額縁取付け

1F 外部サツ 硝子はめ込み

既設プール撤去 仮設駐車場整備