

月間工事工程表

工事番号 A6-2-51025		現場代理人 伊藤																								監理技術者 宇野	工事担当者 江戸										
工事名 高浜小学校等整備事業		2018年3月												工期 2017/12/27 ~ 2021/3/30																							
曜日 工種	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考					
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土						
仮設工事																				基礎墨出し								基礎墨出し									
杭工事	本杭打設(4本/日)																																				
土工事				杭残土搬出				根切り(①工区)									捨コンクリート打設			根切り(②工区)							捨コンクリート打設	根切り(③工区)							土工事は4工区分け		
杭頭補強筋溶接工事																																					
鉄筋工事																																			基礎配筋(Ⅲ工区)	躯体工事はⅢ工区分け	
記事																																					