月　間　工　事　工　程　表

工事番号　A6−2−51025

工 事 名　高浜小学校等整備事業

2018 年 12月

工　期　2017/12/27　～　2021/3/30

現場代理人	監理技術者	主任技術者
伊藤	宇野	中田

曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考
工　種	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
仮設工事																					ﾙｰﾌﾃﾗｽ④→②→③→①吹抜け足場解体											
１Ｆ																																冬期休暇（1/7まで）
内装工事(ﾎﾞｰﾄﾞ)							WC・厨房化粧ｹｲｶﾙ貼り→公民館WC ｾﾗｰﾙ貼り																									
塗装工事			1F CR・廊下 壁塗装																													
造作工事										1F 教室ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 貼り(共用部以外)																					
内装仕上工事							1F 壁ｸﾛｽ貼り																									
																1F 床長尺ｼｰﾄ・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ貼り貼り														
タイル工事										1F WC汚垂石床ﾀｲﾙ貼り　事務管理室→来客・職員玄関→昇降口																					
防水工事																	1F 化粧ｹｲｶﾙ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ							厨房床長尺端部ｼｰﾘﾝｸﾞ								
２Ｆ																																
内装工事(LGS)	2F 一般壁・天井LGS組																															
(ﾎﾞｰﾄﾞ)	2F 一般壁・天井ﾎﾞｰﾄﾞ貼り																															
																	2F WC化粧ｹｲｶﾙ貼り														
建具工事	2F 一般壁建具取付け																															
塗装工事																				2F CR・廊下 壁塗装											
造作工事										2F CR・廊下 腰板貼り																			2F 教室ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 貼り(共用部以外)			
内装仕上工事																	2F 壁ｸﾛｽ貼り														
３Ｆ																																
内装工事(LGS)							3F 一般壁・天井LGS組、塔屋天井LGS組																									
(ﾎﾞｰﾄﾞ)	3F ｽﾗﾌﾞ下間仕切りﾎﾞｰﾄﾞ貼り													3F 一般壁・天井ﾎﾞｰﾄﾞ組																		
																											3F WC化粧ｹｲｶﾙ貼り					
建具工事														3F 一般壁建具取付け																		
塗装工事																								塔屋①~④内部壁塗装								
造作工事				C B取付け																				3F CR・廊下 腰板貼り								
断熱工事			3F→塔屋 外部面ｳﾚﾀﾝ(t20)吹付け																													
ＲＦ																																
防水工事	RFｼｰﾄ防水・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄあごｳﾚﾀﾝ防水																															
外部工事																																
塗装工事																					西面外壁塗装・AS塗装							南面外壁塗装・AS塗装			
金属工事																	RFｱﾙﾐ笠木取付け(吹抜部先行)														
防水工事	2F→RF 屋外機置場架台・DSｳﾚﾀﾝ防水									RF PPｳﾚﾀﾝ防水(吹抜→外周)																					
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ工事																								西面ｻｯｼ・硝子・金物ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ								
吹抜																																
３Ｆ ﾙｰﾌﾃﾗｽ④			外壁塗装・C打放AS仕上							面格子取付け							ｻｯｼ・硝子・金物ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ									3F ﾙｰﾌﾃﾗｽ④床補修					
↓																																
３Ｆ ﾙｰﾌﾃﾗｽ③～１Ｆ光庭①			外壁塗装・C打放AS仕上							笠木・竪樋 笠木取合い補修・ｺｰｷﾝｸﾞ・塗							ｻｯｼ・硝子・金物ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ									3F ﾙｰﾌﾃﾗｽ③・1F 光庭①床・立上(ﾀｲﾙ下)補修					
↓																												光庭①ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 据付					
RF～２Ｆ ﾙｰﾌﾃﾗｽ①～１Ｆ光庭②										外壁塗装・C打放AS仕上							手摺・笠木・竪樋廻 補修・塗装			ｻｯｼ・硝子・金物ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ											
↓																																
RF～２Ｆ ﾙｰﾌﾃﾗｽ②										外壁塗装・C打放AS仕上							手摺・笠木・竪樋廻 補修・塗装			ｻｯｼ・硝子・金物ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ											
外構工事																					ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ南側～東側樹木撤去→現場出入り口樹木撤去											
																								西面瓦ｳｫｰﾙ基礎・南面雨水配管・集水桝設置								
学校行事																							冬休み(12/22～1/6)								

2018年3月21日 作成